

Aktualisierter Baufortschritt zum 01.12.2021

Die Baumaßnahmen sind soweit beendet. Die Anschlüsse werden noch zum Teil fertig gestellt.

Baubericht:

- Im Fördermittelabruf, Lfd. Nr. 11 wurde ein Tiefbaufortschritt von 31,09% abgerechnet. Dieser bezieht sich auf 7.442,68m Tiefbau.
- Der gesamte abgerufene Tiefbaufortschritt in diesem Projektgebiet beträgt bisher 65,65%.
- Die Baumaßnahmen und Bauabnahmen werden laufend durchgeführt.
- Das Vorhaben liegt voll im vertraglich vereinbarten und bewilligten Zeitplan.
- Die Aktivierungen sind voraussichtlich bis KW 48 fertig
- Es sind keine Mängel, Fremdkörperbeschädigungen oder Eskalationsthemen vorhanden